

INFORME DE SUPERVISIÓN

Para: Lic. Over Leonel Reyna Escobar
Alcalde Municipal
Municipalidad San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos

De: Arq. Manuel Humberto Juárez Cárdenas
Supervisor de Obras Municipales

PROYECTO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ARENAL, ALDEA FERIA, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS".

UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta

EMPRESA CONSTRUCTORA: Constructora MIGUELANGEL

REPRESENTANTE LEGAL: José Miguelangel Galdámez Orozco

CONTRATO No.: 014-2020

● MONTO DEL CONTRATO: Q141,500.00

SUPERVISOR: Arquitecto Manuel Humberto Juárez Cárdenas

FECHA ACTA INICIO: 29 de diciembre de 2020

FECHA DE SUPERVISION: 01 de febrero de 2,021

ASUNTO: Por este medio informo a usted, que me hice presente al lugar donde se ejecuta el proyecto antes mencionado, efectuando la respectiva visita de supervisión técnica, dejando constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Al realizar la supervisión, se observó que los renglones de trabajos ya ejecutados son los siguientes:

1. Trazo y replanteo	2.11 %
2. Nivelación y compactación	8.30 %
3. Base material granular t=0.10 Mts.	21.59 %
4. Pavimento de concreto 4,000 PSI t=0.10 Mts.	43.25 %
5. Bordillo simple 0.25 Mts. X 0.10 Mts.	4.75 %

SEGUNDO: El avance físico del proyecto ya alcanza el 80.00 % adjunto fotografías y copia de bitácora de obra CGC-B4-280 -12-11-2020 del proceso de ejecución a la fecha.


Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente:




F)

Arq. Manuel Humberto Juárez Cárdenas

Col. No. 720

Supervisor de Obras Municipales





Manuel Humberto Juárez Cárdenas
ARQUITECTO COL. No. 720
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES